

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Канів

№ 20

від « 01 »

07 2024 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_,  
 Черкаська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Канівське БГГ  
 працівником(ами) виконавця робіт майстер ВБГО Васильєв Ю. П.  
 слюсарі Торощенко І. І., Томгаренко І. А.,  
Малышев М. В., Кошаренко С. В.,

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 19 по вул. Шевченка м.Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виробити захисне лакофарбове покриття на відносно гарячій;
- 2) закріпити внутрішній горючий на стіні будинку, кронштейнами, що випає.
- 3) збільшити внутрішній горючий (по сходові клітині) відрізок.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» п. 7.39, п. 2.11.2

Правил безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів. п. 9.14, 2.1, п. 9.1, п. 5.10

Кодекс газорозподільних систем п. 11, п. 1.7.3

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 3-х місяців.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 3-83-68

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Васильєв Ю. П.

01.07.2024

майстер ЖЕКу

01.07.2024

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Інструктаж з споживачами надається при виконанні робіт з записом в журналі.